


ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku
15-888 Białystok
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1



Białystok, 22. października 2014r.

DI-V.0003.1.2014

Szanowna Pani
Elżbieta Kaufman-Suszeko
Radna Województwa Podlaskiego

Odpowiadając na interpelację Radnej Województwa, Pani Elżbiety Kaufman-Suszeko, złożoną podczas XLIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 13 października 2014r., dotyczącej realizacji inwestycji w ochronie zdrowia, budowy sieci szerokopasmowej, wyjaśniam co następuje:

1. W ZAKRESIE BUDOWY SYSTEMU INFORMACYJNEGO E-ZDROWIE

Realizacja projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” opiera się na synchronizacji wielu obszarów tematycznych począwszy od modernizacji i dostosowania pomieszczeń serwerowni w podmiotach leczniczych, poprzez zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, aż po dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi części białej i szarej podmiotu leczniczego jak i platformy regionalnej. Konstrukcja projektu, którego członkami jest 37 podmiotów, czyli 10 powiatów, 26 podmiotów leczniczych i Województwo Podlaskie wymaga niezwyklej koncentracji na zabezpieczeniu potrzeb wszystkich partnerów ale również na zgodnej z prawem i procedurami realizacji projektu. Stanowi to z jednej strony siłę przedsięwzięcia ale również powoduje konieczność zgrania szeregu płaszczyzn organizacyjnych, od poprawności technicznej przedmiotu zamówienia, po analizę potrzeb wszystkich partnerów bez wyjątku po konieczność ogłaszania postępowań w najdłuższym trybie unijnym, który warunkują wysokie kwoty szacunkowe.

Ponadto dla jak zapewnienia jak najbardziej precyzyjnego i dopasowanego do wszystkich partnerów opisu przedmiotu zamówienia odbywa się weryfikacja i akceptacja przez wszystkich partnerów każdej wersji dokumentacji przetargowej, co powoduje nieraz konieczność przeprowadzania długotrwałego procesu uzgodnień.

Do dnia przygotowania odpowiedzi w ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu przygotowanie bazy dla wdrażanych systemów informatycznych, która jest niezbędna dla powodzenia całościowego wdrożenia. W szczególności przeprowadzono 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, czego wynikiem było podpisanie aż 19 umów z wykonawcami.

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji	Status
POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE					
—	Budowa serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych	14-11-2012	28-03-2013	28-03-2014	Zakończone
Wykonawca: FUH EL-WORD Stanisław Siedlik, Skrzyszów					
Wartość umowy: 2.398.200,00 zł					
→ w ramach przygotowywania postępowania przeprowadzono 7 razy proces dokładnej weryfikacji i akceptacji dokumentów przez 25 partnerów uczestniczących w postępowaniu.					
Realizacja umowy:					
→ etap I: do 28.07.2013r. - wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,					
→ etap II: do 28.03.2014r. wykonanie dostosowania pomieszczeń serwerowni, dostawa i montaż urządzeń w 25 (wszystkich) lokalizacjach.					
Wykonano i odebrano prace we wszystkich placówkach.					

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji	Status
—	Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	19-02-2013	23-05-2013	14-04-2014	Zakończone
<p>Wykonawca: „TRECOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo-Akcyjna</p> <p>Wartość umowy: 3.751.500,00 zł</p> <p>→ w ramach przygotowywania postępowania przeprowadzono 10 razy proces weryfikacji i akceptacji dokumentów przez 25 partnerów uczestniczących w postępowaniu.</p> <p>Realizacja umowy:</p> <p>→ etap I: Budowa sieci WAN – wykonano do dnia 25.04.2014r.</p> <p>→ etap II: Uruchomienie sieci WAN – wykonano do dnia 10.06.2014r.</p> <p>Wykonano i odebrano prace we wszystkich placówkach. 25 podmiotom i UMWP dostarczono urządzenia sieci WAN i połączono je w bezpieczną sieć wraz z 5-letnią gwarancją.</p>					
—	Dostawa komputerów stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych i UMWP	10-01-2013	26-06-2013	07-08-2013	Zakończone
<p>Wykonawca: PPHU PIOMAR sp. j. Soroka Marek, Soroka Ernesta</p> <p>Wartość umowy: 3.474.558,20 zł</p> <p>→ w ramach przygotowywania postępowania przeprowadzono 5 razy proces weryfikacji i akceptacji dokumentów przez 25 partnerów uczestniczących w postępowaniu.</p> <p>Realizacja umowy:</p> <p>→ etap I: 28.06.2013r. - opracowanie harmonogramu dostaw sprzętu,</p> <p>→ etap II: 02-12.07.2013r. – przeprowadzenie dostaw sprzętu do Partnerów,</p> <p>→ do 23.07.2013r. - realizacja prac związanych z odbiorem ilościowym i jakościowym przez Partnerów,</p> <p>→ 07.08.2013r. - podpisanie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy,</p> <p>Odebrano sprzęt we wszystkich placówkach.</p> <p>Do 25 podmiotów leczniczych dostarczono:</p> <p>→ 824 stacje robocze z oprogramowaniem,</p> <p>→ 824 monitory,</p> <p>→ 44 notebooki wraz z oprogramowaniem,</p> <p>→ 329 czytników kodów paskowych,</p> <p>→ 138 drukarek kodów paskowych,</p> <p>→ 25 skanerów dokumentów.</p>					
—	Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP	08-05-2013	22-10-2013	21-05-2014	Zakończone
<p>Wykonawca: A.P.N. Promise S.A.</p> <p>Wartość umowy: 8.267.350,00 zł</p> <p>→ w ramach przygotowywania postępowania przeprowadzono 11 razy proces weryfikacji i akceptacji dokumentów przez 25 partnerów uczestniczących w postępowaniu.</p> <p>Realizacja umowy:</p> <p>→ 25.11.2013r. – 12.05.2014r. – dostawa do zamówionego sprzętu dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu oraz ich montaż, konfiguracja i uruchomienie. Procedura uruchomieniowa obejmowała m.in. uruchomienie urządzeń i ich konfigurację, ustalenie i sprawdzenie komunikacji i poprawności konfiguracji, przetestowanie komunikacji i działania urządzeń.</p> <p>Odebrano sprzęt we wszystkich placówkach.</p> <p>25 podmiotom i UMWP dostarczono sprzęt serwerowy wraz z wyposażeniem:</p> <p>→ 92 serwery systemów zwirtualizowanych i baz danych,</p> <p>→ 5 macierzy,</p> <p>→ 99 switch'y,</p> <p>→ 31 routerów dostępowych,</p> <p>→ również szafy RACK, biblioteki taśmowe i urządzenia do backupu danych, firewall'e oraz niezbędne systemy i licencje.</p>					
POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE ORAZ UMOWY W TRAKCIE REALIZACJI					
—	Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie (SOFT duży)	19-09-2011	11-06-2012	27-03-2015	Realizacja umowy

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji	Status
Wykonawca: Konsorcjum firm PwC Polska sp. z o.o. i Akademii Leona Koźmińskiego Wartość umowy: 2.091.000,00zł					
Realizacja umowy: → pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie realizacji projektu, m. in. <ul style="list-style-type: none"> • stworzenia architektury rozwiązania i projektu technicznego, • koordynacja zadań projektowych, • wsparcie obsługi prawnej, • pomoc w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, • doradztwo w zakresie oceny i wyboru systemów informatycznych, • bieżące monitorowanie realizacji projektu, • przygotowanie i nadzorowanie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu. 					
	Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie (SOFT duży)	08-04-2013	27-11-2013	27-03-2015	Realizacja umowy
Wykonawca: COMARCH POLSKA S.A. Wartość umowy: 23.852.258,77 zł					
→ w ramach przygotowywania postępowania przeprowadzono 24 razy proces weryfikacji i akceptacji dokumentów przez 36 partnerów uczestniczących w postępowaniu.					
Realizacja umowy: Odbiory produktów: → P.A1. Plan projektu: 27.02.2014r. → P.A2. Analiza Przedwdrożenia: 24.03.2014r. – po odbiorze dokumentu, zgodnie z zapisami umowy nastąpiła płatność częściowa (10% wartości całego zamówienia, w podziale na Partnerów i Lidera Projektu), → P.A3. Specyfikacja Wymiany Danych: 27.02.2014r. → P.A4 Specyfikacja konfiguracji sprzętowej: 05.02.2014r. → P.D1. Projekt interfejsu do migracji danych: 06.09.2014r. → P.D2. Plan startu produkcyjnego: 24.03.2014r. → P.F1. Plan instruktaży i szkoleń technicznych: 18.06.2014r. → P.E1 Plan i harmonogram testów: 01.07.2014r. → P.E2 Scenariusze testowe: 01.07.2014r. → P.B1. Raport z odbioru prototypu Platformy Regionalnej – dokument nie podlega odbiorowi, jednak zgłoszono uwagi; Wykonawca w dniu 1.08.2014r. ustanowił punkt kontrolny, podczas którego Zamawiający mógł zweryfikować dokonane zmiany w Platformie Regionalnej,					
Rozpoczęte zadania: → realizacja 1-szego okna szkoleniowego – przeprowadzenie szkoleń administracyjnych w siedzibie UMWP, aktualnie trwają prace Wykonawcy związane z podsumowaniem okna szkoleniowego, → wdrożenia pilotażowe: trwają prace związane z instalacją i konfiguracją oprogramowania, prowadzone są testy akceptacyjne i przygotowania do startu produkcyjnego systemów wdrażanych w danym podmiocie, zakończyły się szkolenia pracowników. → rozpoczęto wdrożenia w części pozostałych podmiotów.					
Przedmiotem umowy jest wdrożenie: – w 25 podmiotach leczniczych: <ul style="list-style-type: none"> • systemów EOD, EDM, • systemów HIS i ERP w różnych konfiguracjach, – udostępnienie systemów Business Intelligence 11 organom tworzącym, – budowa Platformy Regionalnej, <ul style="list-style-type: none"> • utworzenie Repozytorium Dokumentacji Medycznej, • wdrożenie i udostępnienie podmiotom leczniczym i mieszkańcom województwa systemu dostępu do dokumentacji medycznej, • utworzenie Portalu Pacjenta. 					
	Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego (SOFT mały)	28-08-2013	20.05.2014 (Kamsoft S.A.) 28.05.2014 (Asseco Poland S.A.)	20.04.2015 28.04.2015	Realizacja umowy

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji	Status
Wykonawca:					
Asseco Poland S.A. (termin podpisania umów: 28.05.2014r.)					
<ul style="list-style-type: none"> Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie: 643.905,00 zł, SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu: 355.101,00 zł, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej: 275.950,50 zł, SP ZOZ w Siemiatyczach: 313.404,00 zł, SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: 357.192,00 zł 					
Kamsoft S.A. (termin podpisania umów: 20.05.2014r.)					
<ul style="list-style-type: none"> Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o.: 392.370,00 zł, Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach: 736.770,00 zł, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży: 429.270,00 zł 					
<ul style="list-style-type: none"> → w ramach przygotowywania postępowania przeprowadzono 26 razy przeprowadzono proces weryfikacji i akceptacji dokumentów przez 9 partnerów uczestniczących w postępowaniu. → Rozbudowa oprogramowania w SPSP ZOZ w Suwałkach. Partner ogłosi postępowanie ponownie we własnym zakresie, m.in. ze względu na prace prowadzone przez Partnera w projekcie indywidualnym (tzw. TIK). W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. → realizacja umów przez Kamsoft S.A. i Asseco Poland S.A.: zakończono Etap Analiza - przygotowanie Planów Projektu, Analizy przedwdrożeniowej, Specyfikacji konfiguracji sprzętowej, indywidualnie dla każdego z podmiotów leczniczych. → rozpoczęto Etap Wdrożenie. → wykonawcy prowadzą równocześnie konsultacje z wykonawcą umowy na SOFT duży w zakresie określenia standardów integracji systemów z tworzoną Platformą Regionalną. 					

POSTĘPOWANIA OGŁASZANE INDYWIDUALNIE PRZEZ PARTNERÓW	
W wyniku zmian organizacyjno – prawnych oraz rozszerzenia zakresów rzeczowych, niektóre podmioty realizują część działań wynikających z założeń projektu, samodzielnie. Poniżej przedstawiono zestawienie obrazujące postęp prac w poszczególnych podmiotach:	
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	
Podjęte działania	Planowane działania
postępowanie na rozbudowę oprogramowania funkcjonującego w zakładzie - nie otrzymano żadnej oferty	– postępowanie na rozbudowę oprogramowania funkcjonującego w zakładzie
Samodzielny Publiczny ZOZ w Siemiatyczach	
Podjęte działania	Planowane działania
– zakup komputerów, instalację sieci WAN oraz okablowania strukturalnego - nie otrzymano żadnej oferty	
– dostawa sprzętu komputerowego i budowa sieci VPN – 2 zadania	
Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim	
Podjęte działania	Planowane działania
– rozbudowa oprogramowania funkcjonującego w zakładzie	– integracja wdrożonego systemu z regionalną platformą regionalną
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	
Podjęte działania	Planowane działania
– wykonanie serwerowni i okablowania strukturalnego	– dostawa i wdrożenie EDM
– zakup sprzętu serwerowego zakup PC i urządzeń peryferyjnych	– dostawa i wdrożenie EOD
	– przeprowadzenie integracji systemów ERP i HIS
	– promocja projektu
	– budowa i utrzymanie sieci WAN

Jednym z elementów, które znacząco wpłynęły na czas przygotowywania postępowań była konieczność weryfikacji i akceptacji dokumentów przez wszystkich Partnerów projektu.

Każdorazowa iteracja wymagała:

- przygotowania Partnerom projektu spersonalizowanych dokumentów, zabezpieczonych przed udostępnieniem osobom niepowołanym znakiem wodnym oraz indywidualnym hasłem,
- zamieszczenia na stronie internetowej wszystkich wersji każdemu z Partnerów z osobna,
- przygotowania zestawienia wprowadzonych zmian i odpowiedzi na uwagi Partnerów,
- czasochłonnej analizy przez wszystkich Partnerów,
- wysłania przez każdego z Partnerów podpisanego oświadczenia o akceptacji lub nie odpowiedniej wersji dokumentu.

Czas przeprowadzania 1 iteracji od przygotowania dokumentów do otrzymania oświadczeń od wszystkich partnerów wynosił min. 1 tydzień, jednak wszystkie poczynione kroki były wymagane dla zapewnienia prawidłowości realizacji umów i spełnienia potrzeb wszystkich Partnerów projektu.

Na dzień 27.10.2014r. wydatkowano 22.102.302,45 zł co stanowi 37,5% wartości projektu, jednak zasadnicza część projektu opiera się na realizacji umów dotyczących wdrożeń oprogramowania, a w szczególności umowy na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, której realizacji kończy się w marcu 2015r, wartość umowy : 23.852.258,77 zł. Jej zakończenie stanowić będzie kwintesencję wdrożenia projektu.

Płatność za wszystkie umowy dokonywana jest dopiero po odbiorze prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy. Taka konstrukcja umów zabezpiecza interesy województwa, przed wycofaniem Wykonawcy, jak i przed nieprawidłowym wykonaniem przez niego zamówienia.

W celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej realizacji projektu, Zarząd Województwa Podlaskiego na bieżąco monitoruje stan realizacji projektu poprzez dzięki systematycznie organizowanym spotkaniom Komitetu Sterującego projektu oraz systematycznemu przedstawieniu przez Koordynatora projektu, informacji podczas posiedzeń Zarządu Województwa.

2. W ZAKRESIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” zakłada powstanie: ok. 1852 km sieci światłowodowej a także 181 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Jego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa podlaskiego, w celu:

- wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, wynikających z braku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na terenach nieopłacalnych dla sektora prywatnego, co w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia powierzchni obszarów wykluczonych cyfrowo,
- zagwarantowania dostępu do wysokiej jakości usług szerokopasmowych dla dużej części społeczeństwa województwa podlaskiego, w wyniku czego zwiększy się dostęp do nowoczesnych kanałów dystrybucji informacji i usług elektronicznych.

2.1. Harmonogram projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

stan na dzień 27.10.2014

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji umowy	Status
POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE					
–	Świadczenie usług doradztwa prawnego	21-02-2012	30-05-2012	31-12-2012	Zakończone
Wykonawca: Grupa Sienna Sp. Z o.o. Wartość umowy: 258 000,00 zł					
Realizacja umowy:					
→ W ramach postępowania przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia na zarządzanie kontraktem na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej. → Etap I: doradztwo w zakresie przygotowania postępowania na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, → Etap II: doradztwo w zakresie przygotowania postępowania na zarządzanie kontraktem na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, → Etap II: doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, → Etap IV: doradztwo w przeprowadzeniu postępowania i udzielenia zamówienia na zarządzanie kontraktem na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej. → Wykonano i odebrano wszystkie Etapy. Otrzymane faktury opłacono.					

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji umowy	Status
—	Sporządzenie opracowań na potrzeby projektu	19-03-2012	04-04-2012	04-05-2012	Zakończone

Wykonawca: Itt concept Jacek Taraska

Wartość umowy: 46 494,00 zł

Realizacja umowy:

- Program funkcjonalno-użytkowy dla Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”, zgodny z rozdziałem 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
- Opis przedmiotu zamówienia, niezbędny do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie kontraktami na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej (Inżynier Kontraktu), dla projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
- 1 sierpnia 2012r. podpisano protokół odbioru końcowego. W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu przekazania przedmiotu umowy (termin przekazania 04.05.2012r., przekazanie nastąpiło 09.05.2012r.) oraz niedotrzymaniem terminu przekazania poprawionych materiałów po uwzględnieniu uwag Zamawiającego (termin przekazania 25.06.2012r. przekazanie nastąpiło 25.06.2012r.) naliczono kare w wysokości 1 394,82 zł.

POSTĘPOWANIA W TRAKCIE REALIZACJI

1.	Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu	31-10-2012	26-02-2013	31-10-2015	Realizacja umowy
----	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------------

Wykonawca: Konsorcjum firm ECM Group Polska S.A. oraz Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Wartość umowy: 2 919 000,00 zł

Zadania:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w zakresie realizacji Projektu, w tym:

- weryfikacji przedłożonej przez Wykonawców dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji o lokalizacji sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (lub niezbędnych do dokonania zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego);
- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
- wykonywania zadań inwestora zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego,
- wykonywania zadań w zakresie zarządzania Kontraktami określonych w Umowie,
- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktami, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
- wspierania Zamawiającego w realizacji Kontraktów, w tym dokonywania rozliczeń Kontraktów zgodnie z zasadami przyjętymi dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
- doradztwa technicznego na etapie przygotowywania i prowadzenia postępowania na budowę warstwy aktywnej sieci, jak również w okresie realizacji tej warstwy sieci.

2.	Wykonanie punktu styku Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie z siecią SSPW województwa warmińsko – mazurskiego”.	08-05-2014	05-08-2014	30-04-2015	Realizacja umowy
----	--	------------	------------	------------	------------------

Wykonawca: SPRINT S.A.

Wartość umowy: 189 000,00 zł

Zadania:

- Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na odcinku węzeł szkieletowy sieci w Grajewie- punkt styku z województwem warmińsko mazurskim. Zamówienie w trybie

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji umowy	Status
	zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie ogłoszono 08.05.2014r., negocjacje warunków umowy przeprowadzono 15.05.2014r. Postępowanie zakończono. Umowa jest w trakcie podpisywania. Zamówienie uzupełniające do kontraktu w obszarze B, które było przewidziane w specyfikacji.				
3.	Wykonanie punktu styku Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie z siecią SSPW województwa lubelskiego”.	08-05-2014	15-07-2014	31-08-2015	Realizacja umowy
<p>Wykonawca: Konsorcjum firm: KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation, Biatel Telekomunikacja S.A.</p> <p>Wartość umowy: 1 281 319,39 zł</p> <p>Zadania:</p> <p>→ Zaprojektowanie i i wybudowanie pasywnej pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na odcinku węzeł szkieletowy sieci w Grajewie- punkt styku z województwem lubelskim. Zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie ogłoszono 08.05.2014r. negocjacje warunków umowy przeprowadzono 15.05.2014r. Umowa została podpisana 15.07.2014r. Zamówienie uzupełniające do kontraktu w obszarze D, które było przewidziane w specyfikacji.</p>					
4.	Wyłonienie wykonawców infrastruktury pasywnej sieci	16.08.2012 r.	21.03.2013	30.09.2015r.	Realizacja umowy
<ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: ALDESA Construcciones S.A. Wartość umowy: 27 935 066,98 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr A.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: SPRINT S.A. Wartość umowy: 15 659 969,00 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr B.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Wartość umowy: 17 356 800,00 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr C.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: Konsorcjum firm: KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation, Biatel Telekomunikacja S.A. Wartość umowy: 13 648 950,01 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr D.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: ALDESA Construcciones S.A. Wartość umowy: 15 433 587,28 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr E.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: Konsorcjum firm: KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation, Biatel Telekomunikacja S.A. Wartość umowy: 21 166 940,52 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr F.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: Konsorcjum firm: WASKO S.A., FONBUD Sp. z o.o., D2S Sp. z o.o., Wartość umowy: 14 802 853,00 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr G.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca: Konsorcjum firm: Konsorcjum firm: KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation, Biatel Telekomunikacja S.A. Wartość umowy: 18 975 289,61 zł <p>Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr H.</p>					

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji umowy	Status
------	--------------------	-------------------------	------------------	------------------------------	--------

→ SSPW WP - zaawansowanie 27.10.2014 r.

wykonawca	obszar inwest.	długość sieci w obszarach (km)	dł. sieci w zgłoszeniach	ilość zgłoszeń pełnom.	dł. sieci w pełnomocnych zgłoszeniach	ilość odebr. projektów	dł. wg. odebr. Projektów	% odebr. Dok. wyk.
Aldesa	A	333,60	214,65	48,00	173,57	15,00	165,98	50%
Sprint	B	193,24	199,43	32,00	199,42	10,00	101,48	53%
Optronik	C	237,70	194,46	51,00	194,39	24,00	189,71	80%
Biatel	D	178,00	123,54	14,00	107,01	11,00	106,88	60%
Aldesa	E	202,10	141,97	27,00	135,41	6,00	95,04	47%
Biatel/WPRT	F	265,20	174,53	23,00	109,30	14,00	106,90	40%
Wasko	G	195,80	136,43	16,00	136,43	11,00	122,23	62%
WPRT	H	234,80	195,25	35,00	185,01	9,00	101,34	43%
razem		1840,44	1380,26	246,00	1240,54	100,00	989,56	54%
zawansowanie %			75%	90%	67%		54%	

wykonawca	obszar inwest.	ilość odebr. relacji	dł. wybudowana (km)	wykonanie rurociagu [km]	wykonanie światłowodów [km]
Aldesa	A	2,00	34,51	110,53	53,63
Sprint	B	0,00	0,00	73,60	0,00
Optronik	C	11,00	83,02	138,40	83,02
Biatel	D	3,00	28,05	96,36	40,07
Aldesa	E	0,00	0,00	127,20	50,95
Biatel/WPRT	F	0,00	0,00	76,67	18,06
Wasko	G	0,00	0,00	51,76	0,00
WPRT	H	0,00	0,00	96,13	29,12
razem		16,00	145,58	770,64	274,83
zawansowanie %			8%	42%	15%

5.	Przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej	16.05.2014 15.07.2014	09.10.2014 30.09.2015	30.09.2015	Realizacja umowy
----	---	--------------------------	--------------------------	------------	------------------

→ Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz dostawa materiałów promocyjnych związanych z projektem. Celem podstawowym kampanii jest pobudzenie potrzeby wykorzystania komputera i Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym przez

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji umowy	Status
------	--------------------	-------------------------	------------------	------------------------------	--------

mieszkańców województwa podlaskiego.

- Pierwsze postępowanie ogłoszone 16.05.2014 r. zostało unieważnione. Wartość poprawnie złożonych w terminie do 26.06.2014 r. ofert przekroczyła środki zabezpieczone na realizację zadania.
- Kolejne postępowanie ogłoszono 15.07.2014. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TARRAYA S.A. Wartość zamówienia 1 167 767,21 zł. Umowę z wykonawcą kampanii informacyjno-promocyjnej podpisano 9 października 2014 r. Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Aktualnie rozpoczęły się prace związane z realizacją umowy.

POSTĘPOWANIA W TRYBIE

1.	Realizacja działań szkoleniowych	17.07.2014	Termin realizacji zamówienia 30.10.2014 - 30.09.2015	-	Realizacja w przyszłości
----	----------------------------------	------------	--	---	--------------------------

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji działań szkoleniowych w ramach 24 godzin dla 1400 osób „zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz przeprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia dla osób, które wyrażą taką wolę. Celem szkoleń jest uzyskanie przez uczestników wiedzy związanej z praktycznym wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to grudzień 2014r.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SYNTEA S.A. z Lublina. Wartość oferty 754 600 zł. Umowa może zostać podpisana po upływie 10 dni od rozstrzygnięcia, które nastąpiło w dniu 20.10.2014.

3.	Wybór Operatora Infrastruktury	27.06.2014	Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.07.2014	-	Realizacja w przyszłości
----	--------------------------------	------------	---	---	--------------------------

- Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, obejmująca rozbudowę oraz eksploatację infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Podmiot Publiczny w ramach wkładu własnego zapewni Partnerowi Prywatnemu korzystanie z infrastruktury szerokopasmowej, która jest budowana przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu oraz która powstanie w ramach rozbudowy realizowanej przez Partnera Prywatnego. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej przez Partnera Prywatnego będzie polegała co najmniej na dostawie, instalacji i uruchomieniu infrastruktury aktywnej szkieletowej i dystrybucyjnej, zaprojektowaniu i wyposażeniu Centrum Zarządzania Siecią, realizację punktów styku z innymi sieciami, wdrożenie hurtowego dostępu do sieci Internet, oraz przygotowaniu całości sieci SSPW do świadczenia usług operatora hurtowego. W zależności od wyników dialogu rozbudowa może polegać także na realizacji obiektów budowlanych w postaci linii telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, łącza światłowodowe i infrastruktura towarzysząca) i węzłów sieci (wraz z infrastrukturą aktywną) w dodatkowych relacjach i lokalizacjach, stanowiących techniczną, geograficzną i funkcjonalną całość z infrastrukturą szerokopasmową objętą wkładem własnym Podmiotu Publicznego. Cała infrastruktura szerokopasmowa wykorzystywana do realizacji przedsięwzięcia, w tym stanowiąca przedmiot wkładu własnego Podmiotu Publicznego oraz powstała w wyniku wykonania przez Partnera Prywatnego zobowiązania do rozbudowy, zarówno infrastruktura

L.p.	Nazwa postępowania	Ogłoszenie postępowania	Podpisanie umowy	Zakończenie realizacji umowy	Status
	<p>pasywna, jak i infrastruktura aktywna, będzie stanowiła własność Zamawiającego, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących w szczególności długookresowej dzierżawy na tzw. zasadach IRU.</p> <p>Oferty w postępowaniu złożyły trzy firmy, które zostały wezwane do uzupełnienia ofert. Termin złożenia odpowiedzi minął 19.09.2014r. Do postępowania zostały dopuszczone trzy podmioty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longside Investments sp. z o.o.; • Green Operator sp. z o.o.; • Podlaskie Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. <p>Dialog rozpoczął się 14 października 2014 r. W listopadzie planowana jest kolejna runda pytań w postępowaniu. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na I kwartał 2015 r.</p>				

2.2. Wnioski o płatność, wydatki i ich rozliczanie:

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ	
Liczba wniosków złożonych do IZ RPOWP	19 wniosków
Liczba wniosków pozytywnie zatwierdzonych przez IZ RPOWP	18 wniosków
Liczba wniosków planowanych do złożenia do końca 2014 r. (w tym jeden do końca X.2014 r.)	2 wnioski
Stan rozliczeń	
Kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawiona do rozliczenia we wnioskach o płatność (19 wniosków)	4 798 774,70 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wnioskach o płatność pozytywnie zweryfikowanych i zaakceptowanych przez IZ RPOWP	4 589 656,06 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych w okresie do końca września 2014 r. (aktualnie przygotowywany jest wniosek o płatność nr 20 przedstawiający wydatki III kwartału 2014 r.)	9 743 331,94 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie do 27.10.2014 r.	10 648 128,75 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych po opłaceniu zafakturowanych odbiorów dokumentacji projektowej i robót budowlanych.	11 852 528,18 zł

*- widoczna jest bardzo duża dynamika wzrostu płatności – wydatki kwalifikowane w Projekcie SSPW, poniesione tylko w III kw. 2014 r. były większe niż wszystkie poniesione wydatki w Projekcie przed tym okresem.

2.3. Nadzór nad realizacją projektu, w tym Komitet Sterujący

Postęp prac w projekcie monitorowany jest na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim poprzez bieżący nadzór Zespołu Projektowego w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Inżyniera Kontraktu nad realizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Wykonawców infrastruktury pasywnej. Ponadto poprzez nadzór Komitetu Sterującego projektu SSPW nad realizacją projektu, w skład którego wchodzi Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego Projektu SSPW w województwie podlaskim pełni Pan Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa nadzorujący pracę Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Ponadto Pan Jacek Piorunek jest Członkiem Komitetu Sterującego projektu SSPW w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dodatkowo stan zaawansowania projektu oraz przedstawianie i rozwiązywanie kluczowych problemów są przedmiotem obrad posiedzeń Zarządu Województwa Podlaskiego. W ramach bieżącego nadzoru członkowie zarządu odbywali również wielokrotne spotkania z kierownictwem wszystkich firm prowadzących proces budowy sieci SSPW na terenie województwa podlaskiego. Działania te przyczyniły się do jeszcze większej

mobilizacji wykonawców sieci, która zaowocowała bardzo dużym stanem zaawansowania wykonaniem prac projektowych oraz budowlanych. Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania prac projektowych przekroczył 75% całości projektu, a planowane wykonanie kanalizacji, co stanowi najtrudniejszą część projektu, do końca sezonu budowlanego tego roku powinno osiągnąć 61% całości. Na dzień dzisiejszy wybudowana jest kanalizacja na 42% całego przebiegu sieci. Rzeczowe zaawansowanie prac w projekcie nie przekłada się wprost na wydatkowania środków w projekcie. Spowodowane jest to warunkami kontraktów, które Województwo Podlaskie zawarło z wykonawcami sieci. Płatności dokonywane są po odebraniu przez Zamawiającego kompletnych fragmentów sieci nazwanych relacjami wraz z kompletną dokumentacją. Bardzo często dochodzi więc do sytuacji, gdzie wykonawca posiada prawie całą relację do sprzedania, lecz nie może jej sprzedać z powodu punktowych braków powstałych w procesie braku możliwości uzyskania prawa do budowy. Województwo nie odbiera jednak niekompletnych odcinków z uwagi na bezpieczeństwo projektu oraz warunki kontraktowe, które nie podlegają zmianom w myśl Prawa Zamówień Publicznych.

Jednocześnie spełnienie wszystkich warunków do odbioru relacji uprawnia Wykonawcę jedynie do otrzymania 40 % wartości wynagrodzenia przypadającego za daną relację. Dopiero po dokonaniu połowy odbiorów w danym obszarze uprawnia Wykonawcę do uzyskania 80% wynagrodzenia.

11
ZARZĄDZU
Jacek Płomnicki